PT. Bintang Anugrah Jaya

JL. [illegible] KEC. [illegible] KAB. [illegible]

JADWAL WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

NAMA PAKET : PEMBANGUNAN JALAN PENGHUBUNG SP. MADU - SP. KULIM (BTS. KAB. PALI)
NO. KONTRAK : 622/00024/DIS.PUBMTR/KONTRAK/2023
TANGGAL KONTRAK : 31 MARET 2023
NILAI KONTRAK : Rp 96.866.000.000,00
NO. AMAND KONTRA : 622/00024/DIS.PUBMTR/KONTRAK/2023
TANGGAL AMAND KC : 13 APRIL 2023
NILAI AMAND KONTR : Rp 95.500.000.000,00
PROP/KAB/KODYA : SUMATERA SELATAN / MUSI RAWAS

No.	Uraian	Satuan	KONTRAK VOLUME	KONTRAK BOBOT (%)	AMANDEMEN KONTRAK VOLUME	AMANDEMEN KONTRAK BOBOT (%)	APRIL 1 03/04/23 s/d 09/04/23	APRIL 2 10/04/23 s/d 16/04/23	APRIL 3 17/04/23 s/d 23/04/23	APRIL 4 24/04/23 s/d 30/04/23	MEI 5 01/05/23 s/d 07/05/23	MEI 6 08/05/23 s/d 14/05/23	MEI 7 15/05/23 s/d 21/05/23	MEI 8 22/05/23 s/d 28/05/23	MEI 9 29/05/23 s/d 04/06/23	JUNI 10 05/06/23 s/d 11/06/23	JUNI 11 12/06/23 s/d 18/06/23	JUNI 12 19/06/23 s/d 25/06/23	JUNI 13 26/06/23 s/d 02/07/23	JULI 14 03/07/23 s/d 09/07/23	JULI 15 10/07/23 s/d 16/07/23	JULI 16 17/07/23 s/d 23/07/23	JULI 17 24/07/23 s/d 30/07/23	AGUSTUS 18 31/07/23 s/d 06/08/23	AGUSTUS 19 07/08/23 s/d 13/08/23	AGUSTUS 20 14/08/23 s/d 20/08/23	AGUSTUS 21 21/08/23 s/d 27/08/23	AGUSTUS 22 28/08/23 s/d 03/09/23	SEPTEMBER 23 04/09/23 s/d 10/09/23	SEPTEMBER 24 11/09/23 s/d 17/09/23	SEPTEMBER 25 18/09/23 s/d 24/09/23	SEPTEMBER 26 25/09/23 s/d 26/09/23	SEPTEMBER 27 27/09/23 s/d 28/09/23	MASA PEMELIHARAAN	KET
	DIVISI 1. UMUM																																	
1.2	Mobilisasi	Ls	1.00	0.139	1.00	0.141	0.035	0.035																								0.035	0.035	
1.6 (1)	Manajemen dan keselamatan Lalu Lintas	Ls	1.00	0.038	1.00	0.039	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Ls	1.00	0.041	1.00	0.042	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	
1.21	Manajemen Mutu	Ls	1.00	0.108	1.00	0.110	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	
	DIVISI 2. DRAINASE																																	
2.1 (1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	51.84	0.002	51.84	0.003				0.001		0.001																						
2.3 (15)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100 cm x 100 cm	M1	36.00	0.247	36.00	0.250					0.125		0.125																					
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK																																	
3.2 (1a)	Timbunan Biasa dari Sumber Galian	M3	366.00	0.092	300.66	0.076					0.038		0.038																					
3.3 (1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	4.900.00	0.072	59.780.00	0.895									0.298	0.298	0.298																	
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR																																	
5.1 (1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	9.871.20	14.855	9.649.80	14.743												2.949	2.949	2.949	2.949	2.949												
5.2 (2A)	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal	M3	19.194.00	84.358	18.763.50	83.666														7.606	7.606	7.606	7.606	7.606	7.606	7.606	7.606	7.606	7.606	7.606				
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN																																	
9.2 (4b)	Papan Informasi	Buah	13.00	0.036	13.00	0.036																										0.012	0.012	0.012
		JUMLAH BOBOT		100.00		100.00																												
RENCANA WAKTU PELAKSANAAN		Jumlah					0.042																											
KUMULATIF RENCANA PELAKSANAAN		Komulatif		-		-	0.042																											
RENCANA WAKTU PELAKSANAAN		Jumlah						0.042	0.007	0.006	0.170	0.008	0.170	0.007	0.305	0.305	3.254	2.956	10.582	10.582	10.582	7.613	7.613	7.613	7.613	7.613	7.625	7.625	0.019	0.007	0.042	0.042		
KUMULATIF RENCANA PELAKSANAAN		Komulatif		-		-	-	0.084	0.091	0.100	0.270	0.278	0.449	0.456	0.761	1.066	4.320	7.276	17.858	28.399	38.981	46.674	54.187	61.800	69.413	77.026	84.639	92.264	99.889	99.908	99.915	99.956	100.000	
DEVIASI		Jumlah																																

MASA PEMELIHARAAN SELAMA 180 (Seratus delapan puluh) Hari

DISETUJUI OLEH,
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
Pejabat Pembuat Teknik Kegiatan
Pembangunan Jalan Sp. Madu - Sp. Kulim (Bts. Pali)

RIRIS HARTOPO, ST
NIP. 19830127 200801 1 002

DIPERIKSA OLEH,
KONSULTAN PENGAWAS
CV. TRA QUINZHA

ARI DAMARA MARIS, ST
SITE ENGINEERING

DIAJUKAN OLEH,
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. BINTANG ANUGRAH JAYA

SABAR, ST
MANAJER TEKNIK